

JUNTA CISTRITAL SANTIAGO OESTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JUNIO - SEPTIEMBRE DEL 2021

CODIGO INSTITUCION 7 3 9 4

Códigos	Denominacion	PPI	Mod	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Inventado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Fondos por pagar	Pre-puesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 15 = 14 + 15			
1	3	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 + 8
	Proyecto 01			16.221.037,00	0,00	0,00	0,00	16.221.037,00	14.286.166,50	30.483.201,80	3.302.026,87	31.627.80,33	7.264.807,20	0,00	7.264.807,20	23.221.396,40
01	0061	2		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	REPARACION DE ACERAS Y CONTENEDORES EN VILLAS SATELITE															
01	0062	2		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	900.000,00	1.600,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENEDORES EN VILLAS UNIVAS															
01	0063	2		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	173.688,90	1.173.688,90	0,00	1.172.354,68	1.122.354,68	0,00	1.122.354,68	51.331,92
	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENEDORES EN LOS SECTORES LAS TORRES ENCAMONADO WELLA															
01	0054	2		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	REPARACION DE ACERAS Y CONTENEDORES EN LOS LUMINOS DEL ANCHO															
01	0055	2		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	CONSTRUCCION DE PUENTE PEÑONAL ESCUELA GUBERNAL DE LEÑIN															
01	0056	2		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	-1.900.000,00	2.600,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	CONSTRUCCION PUENTE DE CO MUNICACION CIUDAD DE LOS SANTIAGO OESTE															
01	0057	2		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.023,08
	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENEDORES EN ALDEGUA WELLA															
01	0058	2		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENEDORES EN EL PRONORSO															
01	0059	2		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	CONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL DUCATE															
01	0060	2		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENEDORES EN LOS RILES															
01	0061	2		2.121.037,00	0,00	0,00	0,00	2.121.037,00	0,00	2.121,037,00	1.323.369,22	115.873,94	2.038.342,16	0,00	2.038.342,16	81.694,84
	REPARACION CALLES ACERAS Y CONTENEDORES															
01	0062	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991.480,00	4.991,480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991.480,00
	CONSTRUCCION FUENTE SECTOR LAS SOQUERAS															
01	0063	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000,00,00	1.978.659,65	24.694,26	2.003.652,91	0,00	2.003.652,91	996.347,09
	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENEDORES EN LOS SOQUERAS															
01	0064	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	CONSTR. ACERAS Y CONTENEDORES EN LA TABORAL															
01	0065	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
	CONSTR. ACERAS Y CONTENEDORES EN LA SUDAMARQUESA															
01	0066	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.482,97
	CONSTR. ACERAS Y CONTENEDORES EN LOS SECTORES															
	Proyecto 02			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500,00,00	989.600,72	438.235,44	1.614.836,16	0,00	1.614.836,16	885.163,84
	ENLACE DE CALLES															
02	0051	2		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500,00,00	989.600,72	438.235,44	1.614.836,16	0,00	1.614.836,16	885.163,84
	PROYECTO 05															
05	0051	2		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	CONSTRUCCION PLAZOLETA LA TRINIDAD															
05	0052	2		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-1.500.000,00	2.500,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	CONSTRUCCION DE DOS PASADISOS Y FANTILES															

JUNTA CISTRITAL SANTIAGO OESTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JUNIO - SEPTIEMBRE DEL 2021

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 9 | 4

Códigos	Denominación	PPL	Mod	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Interrogados) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Pre-puestado de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagos Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
Prog	Obras	SNIF						11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 + 6
1	2	3														
				Proyecto 06												
				REPARACION DE PARQUELES EN TERRENO	2	0,00	0,00	7.600.000,00	1.500.000,00	9.000,00	842.104,43	14.777,36	1.056.891,79	0,00	1.056,89	4.000.000,00
06	0051			REPARACION DEL PARQUELES EN TERRENO	2	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0052			REPARACION DEL PARQUELES EN TERRENO	2	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000,00	842.104,43	2.14.777,36	1.056.891,79	0,00	1.056,89	1.943.118,21
06	0053			REPARACION DEL PARQUELES EN TERRENO	2	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				Proyecto 07												
				REPARACION Y CONSTRUCCION DE TUBERIAS Y CONDUCCIONES DE AGUAS	2	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000,00	2.619.185,16	6.118.079,28	7.835.744,43	0,00	7.835,74	2.964.295,67
07	0051			REPARACION Y CONSTRUCCION DE TUBERIAS Y CONDUCCIONES DE AGUAS	2	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000,00	2.058.536,99	15.214,05	2.853.751,04	0,00	2.853,75	146.248,99
07	0052			REPARACION Y CONSTRUCCION DE TUBERIAS Y CONDUCCIONES DE AGUAS	2	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
07	0053			REPARACION Y CONSTRUCCION DE TUBERIAS Y CONDUCCIONES DE AGUAS	2	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000,00	180.628,16	1.01.320,23	481.948,39	0,00	481,94	518.051,61
07	0054			REPARACION Y CONSTRUCCION DE TUBERIAS Y CONDUCCIONES DE AGUAS	2	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800,00	3.000.000,00	4.700.045,00	4.500.045,00	0,00	4.500,04	299.965,00
				Proyecto 08												
				REPARACION DE CASA CLUB LA GLORIA	2	0,00	0,00	1.000.000,00	75.000,00	1.075.000,00	75.000,00	479.140,82	554.140,82	0,00	554,14	520.899,18
08	0051			REPARACION DE CASA CLUB LA GLORIA	2	0,00	0,00	2.000.000,00	10.400.000,00	12.400.000,00	2.128.999,84	14.35.448,81	3.664.418,65	0,00	3.664,41	8.735.681,35
				Proyecto 11												
				REPARACION DE CUARTO SEGURO FORJIS	2	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000,00	0,00	147.342,20	347.794,20	0,00	347,79	652.266,80
11	0051			REPARACION DE CUARTO SEGURO FORJIS	2	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000,00	0,00	154.243,44	754.343,44	0,00	754,34	245.656,56
11	0052			REPARACION DE CUARTO SEGURO FORJIS	2	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.128.999,84	0,00	2.128,99	871.030,16
11	0053			REPARACION DE CUARTO SEGURO FORJIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.371,17	433.371,17	0,00	433,37	1.996.628,83
11	0054			REPARACION DE CUARTO SEGURO FORJIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0055			REPARACION DE CUARTO SEGURO FORJIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0056			REPARACION DE CUARTO SEGURO FORJIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0057			REPARACION DE CUARTO SEGURO FORJIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Proyecto 12												
				REPARACION DE LA UNIFORM PARA SERVICIOS	2	0,00	0,00	500.000,00	-173.666,60	326.333,40	103.427,72	35.680,10	139.107,82	0,00	139,10	181.206,58
12	0051			REPARACION DE LA UNIFORM PARA SERVICIOS	2	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
				Proyecto 17												
				REPARACION DE MERCADO DE VENTA DE FRUTOS Y VERDURAS	2	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

CODIGO INSTITUCION 7131914

JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS:
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2021

Códigos	Denominación	PM	Med	Caso Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Frendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por años anteriores	Total General	Monto Pendiente de pago
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
Prog	Obra	SNIP														
17	0062	3	4	CONSTRUCCION DE 27 PASADIZOS Y TUBERIAS	2	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
				Proyecto 20		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	22,704.38	30,927.81	53,632.19	0.00	53,632.19
				REPARACION DE CASAS	2	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	310,000.00	30,927.81	53,632.19	0.00	266,367.81
				Proyecto 21		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	47,651.53	47,651.53	0.00	47,651.53
				ENCUENTRO DE CAPACITACION	2	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	47,651.53	47,651.53	0.00	47,651.53
				Proyecto 23		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	124,059.69	48,843.25	170,942.34	0.00	428,057.88
				CONSTR. DE BARRIOS DE CALA	2	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	721,030.16	721,030.16	0.00	721,030.16
				Proyecto 24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL GENERAL		51,771,037.00	0.00	0.00	51,771,037.00	23,468,480.00	75,307,517.00	10,107,089.20	13,016,094.89	23,123,183.09	0.00	23,123,183.09

Analina C.R.
Presidido por

Revisado por

