

JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 713194

Códigos	Obras SNAF	Denominación	PPI	Mod	Costo Total de la Obra	Ejecutado (deberá o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral				Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General	Monto Pendiente de pago
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha	18 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 7	19 = 7 - 8
		Proyecto 01			21.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400.000,00	43.746.267,73	56.146.267,73	636.351,53	1.674.762,35	2.413.114,29	0,00	2.413.114,29	62.733.163,44
01	0052	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ALTA ROSA	0		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
01	0053	CONSTRUCCION DE FANTONES SANTA LUCA	0		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	60.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
01	0055	SEALIZACION DE CALLES	0		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	340.000,00	2.340.000,00	177.772,07	678.021,20	1.155.793,27	0,00	1.155.793,27	1.184.206,73
01	0056	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA EMERSONIA	0		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
01	0057	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA NIÑA	0		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
01	0058	CONSTRUCCION DE PUENTE LA GIGUA	0		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
01	0059	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES INGENIO ABAJO	0		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
01	0061	ACERAS Y CONTENES LA TORRE INGENIO ARRIBA	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01	0062	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VALLE LIMONCILLOS	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01	0063	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ALTA HERMOZA	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01	0064	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CERRO HERMOSO LAS ANILAS	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01	0065	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SAN MIGUEL	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01	0066	SEALIZACION DE CALLES Y PINTURA ALTO DEL MULLA	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01	0067	BAÑEROS Y ESCALON DE LA CALLE 39	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01	0069	SEALIZACION DE CALLES Y PINTURA LA RIN DE CENIZUEGOS	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01	0069	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA GIGUA ABAJO II	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	81.479,94	0,00	81.479,94	0,00	81.479,94	918.520,06
01	0070	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES MANTENIMIENTO DE LA CALADA EL INGENIO	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01	0071	CONST. ACERAS Y CONTENES CALLE PROYECTO	0		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01	0072	CONSTRUCCION 10 PASADOS DE MOTORES	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
01	0073	CONST. ACERAS Y CONTENES EN EL MANCERPO	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.157,54	1.419.157,54	279.099,92	638.799,26	947.899,18	0,00	947.899,18	471.256,36
01	0074	CONST. ACERAS SAN MIGUEL	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.796.267,73	39.796.267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.796.267,73
			0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00

JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DEL 2022

CODIGO INSTITUCION **7 | 3 | 9 | 4**

Códigos	Denominación	PMU	Modo de Contratación	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año					Ejecución Financiera Trimestral				Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General	Monto Pendiente de pago
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pago en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 7	19 = 7 + 8	
	Proyecto 02			3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	8.680.000,00	11.880.000,00	1.006.216,77	2.343.444,62	3.140.661,39	0,00	0,00	3.140,561,39	8.738.438,61	
02	0051		REPARACION DE LA CALLE DEL ENSAÑO JOSÉ WAZUEL	1	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
02	0052		REPARACION DE PUENTE FEAT JUAN MACARIO SANCHEZ	1	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
02	0053		REPARACION DE CALLES (BACHOS)	0	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.780.000,00	2.690.000,00	817.335,00	1.261.293,05	2.178.628,05	961.973,34	2.178.628,05	801.371,55	3.880.000,00	
02	0054		REPARACION ACEPES Y CONTENES CIUDAD SATELITE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	188.881,77	173.051,57	661.933,34	38.066,86	6.500.000,00	0,00		
02	0055		REPARACION AVENIDA SABAQU IGLESIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	
	Proyecto 03			1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	840.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00	
03	0051		CONSTRUCCION CANCHA USE DON JAVIE	0	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
03	0052		CONST. MEDIA CANCHA LOS RIELES	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
03	0053		CONST. DOSOUT PLAY LA TORRE DE MELILLA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	
	Proyecto 04			1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.454.018,85	3.254.018,85	595.359,61	1.053.799,54	1.202.158,15	0,00	1.202.158,15	2.051.849,70		
04	0051		REPARACION PLAY DE SATELL PARADIZO	0	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	61.999,61	161.999,61	838.100,39	0,00	161.999,61		
04	0052		REPARACION CANCHA Y BARRIOS URBANIZACION SAN LORENZO	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	93.950,56	198.870,55	801.149,44	0,00	198.870,55		
04	0053		REPARACION DE CANCHAS DIFERENTES SECTORES	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.018,85	1.454.018,85	595.359,61	2.450.493,77	841.418,68	612.599,87	941.418,68	612.599,87		
	Proyecto 05			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	3.650.000,00	8.150.000,00	714.999,47	1.831.090,21	2.298.078,68	0,00	2.298.078,68	5.851.920,32		
05	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE LA INTERIOR II	0	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00		
05	0052		CONSTRUCCION DE PARQUE VISTA DEL VALLE	0	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00		
05	0053		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL VILLA ROSA III	0	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00		
05	0054		REPARACION PABUQUE LOS LINDOS DEL INGENIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	714.999,47	1.831.090,21	2.298.078,68	0,00	2.298.078,68	1.351.920,32		
	Proyecto 07			6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	12.450.000,00	19.050.000,00	2.471.145,03	4.174.454,04	7.345.696,07	0,00	7.345.696,07	11.704.400,53		
07	0051		CONSTRUCCION DE CASA CULTO CIUDAD DE ROS	0	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	686.226,20	686.226,20	1.113.773,50	0,00	686.226,20		
07	0052		CONSTRUCCION DE CASA CULTO DE MADRE LA ERBOSQUA	0	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	69.908,00	0,00	69.908,00	0,00	69.908,00	1.710.092,00		

Figura 2 de 3

JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7131914

Códigos	Denominación	PMU	Mod. Contratada	Costo Total de la Obra	Ejecutado (o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestre por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto pendiente de pago
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
Prog	Obra	SNIP						11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 6
07	0053		4	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
07	0055			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
07	0056			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450.000,00	12.450.000,00	2.381.237,03	4.189.227,84	6.599.464,87	0,00	6.599.464,87	6.599.536,13
				Proyecto 08	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
08	0051			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
08	0052			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
				Proyecto 11	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	5.600.000,00	12.700.000,00	610.108,00	13.047,49	603.153,49	0,00	603.153,49	12.096.848,61
11	0051			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
11	0052			6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-200.000,00	5.800.000,00	560.108,00	13.047,49	603.153,49	0,00	603.153,49	5.196.846,51
11	0053			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
				Proyecto 20	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	16.590,31	43.217,24	98.807,55	0,00	98.807,55	901.192,45
20	0051			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	16.590,31	43.217,24	98.807,55	0,00	98.807,55	901.192,45
				Proyecto 23	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	246.056,54	246.056,47	494.862,41	0,00	494.862,41	6.337,69
23	0051			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	246.056,54	246.056,47	494.862,41	0,00	494.862,41	5.337,69
				Proyecto 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	44.304,19	0,00	44.304,19	0,00	44.304,19	555.696,81
24	0051			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	44.304,19	0,00	44.304,19	0,00	44.304,19	555.696,81
				Proyecto 25	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
25	0052			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
25	0053			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
				TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	78.239.444,12	130.239.444,12	6.281.128,25	11.378.321,97	17.640.451,22	0,00	17.640.451,22	112.588.992,90

Preparado por: *Analina CR.*

Aprobado por: *[Firma]*

Aprobado por: _____

