




**JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**EJECUCION DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**  
**(PERIODO 2025)**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	Terminada 100%	Mas 80%	Menos 50%	Sin Inicial	
1 Compra de terreno para casa club	La Union I	1,300,000.00	-				X	
2 Construccin de gradas de la cancha	Mella II	1,300,000.00	-	X				TERMINADA
3 Calle en hormigon	Barrio Duarte I	1,300,000.00	-	X				TERMINADA
4 Calle en concreto y reparacion de casa 56	C/Primera Los Rieles Central	1,300,000.00	-	X				TERMINADA
5 Compra de solar para construccion de humedal	Los Llanos del Ingenio	1,300,000.00	-				X	
6 Compra de solar para construccion de humedal	Los Llanos del Ingenio	1,300,000.00	-				X	
7 Mejoramiento de camino vecinal	Ciudad de Dios	1,300,000.00	-	X				TERMINADA
8 Mejoramiento de camino vecinal	Los Samanes	1,300,000.00	-	X				TERMINADA
9 Artefactos para personas con impedimentos fisicos y amueblado de oficina (FUSOPREFU)	Mella I	1,300,000.00	-	X				TERMINADA
10 Aceras y contenes	La Torre del Mella I	1,300,000.00	-	X				TERMINADA
11 Construccin de casa club	Villa Rosa I	1,300,000.00	-	X				TERMINADA
12 Construccin de casa club	La Bendicion Sur	1,300,000.00	-	X				TERMINADA
13 Construccin de rampa del local, peaton 1 e inmobiliario para el club los voluntarios (FUNDABUELO)	La Gloria	1,300,000.00	-	X				TERMINADA
14 Construccin de Peatones	Semillero I	1,300,000.00	-	X				TERMINADA
15 Mejoramiento de camino vecinal	San Miguel	1,300,000.00	-	X				TERMINADA
16 Mejoramiento de camino vecinal	Progreso I	1,300,000.00	-	X				TERMINADA
17 Calle en hormigon	Alma Rosa I	1,300,000.00	-	X				TERMINADA
18 Reparacion de calle 5, y baden calle 7 con 30 caballeros	San Lorenzo II	1,300,000.00	-	X				TERMINADA

  
PROTO JACINTO BAEZ  
DIRECTOR DISTRITAL



30/12/2025  
FECHA