

**JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE  
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

**CODIGO INSTITUCION 713194**

Códigos	Denominación	PMU	Mod	Caso Total de la Obra	Ejecutado (o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General	Monto Pendiente de pago		
								Original	Modificaciones	Vigencia	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
	<b>Proyecto 01</b>			<b>21.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400.000,00</b>	<b>21.400.000,00</b>	<b>2.780.000,00</b>	<b>24.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.361,93</b>	<b>538.361,93</b>	<b>0,00</b>	<b>538.361,93</b>	<b>0,00</b>	<b>23.641.638,07</b>
01	CONSTRUCCION DE ACEPAS Y CONTENES ALVA ROSA	0		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
01	CONSTRUCCION DE PEATONES SANTIAGO	0		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
01	0063 SERVICIOS DE CALLES	0		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00	0,00	177.772,07	177.772,07	0,00	177.772,07	2.222.227,93	
01	0055 CONSTRUCCION DE ACEPAS Y CONTENES LA EMERSONIA	0		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
01	0058 CONSTRUCCION DE ACEPAS Y CONTENES LA MANA	0		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
01	0057 CONSTRUCCION DE FUENTE LA OLIVERA	0		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	
01	0059 CONSTRUCCION DE ACEPAS Y CONTENES RASUNO ABAYO	0		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
01	0061 ACEPAS Y CONTENES LA TORRE INGENIO ABRISA	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
01	0062 CONSTRUCCION DE ACEPAS Y CONTENES VALLE LIMBO LOS LLANOS INGENIO ABRISA	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
01	0063 CONSTRUCCION DE ACEPAS Y CONTENES VILLA HERMOSA	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
01	0064 CONSTRUCCION DE ACEPAS Y CONTENES CERRO HERMOSO	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
01	0065 LAS MANAS CONSTRUCCION DE ACEPAS Y CONTENES SAN MIGUEL	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
01	0065 SERVICIOS DE CALLES Y PINTURA AL TOPO DEL BELLA I	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
01	0067 ELEGANTES Y ESCALON DE LA CALLE 39	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
01	0068 SERVICIOS DE CALLES Y PINTURA LA PIRA DE CENEPLEGOS	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
01	0069 CONSTRUCCION DE ACEPAS Y CONTENES LA OLIVERA ABAYO II	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
01	0070 REPARACION DE ACEPAS Y CONTENES MANTENIMIENTO DE LA CAYMA EL INGENIO	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
01	0071 CONST ACEPAS Y CONTENES CALLE PROYECTO	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	0072 CONSTRUCCION DE PASADIZOS DE MOTORES	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	0073 CONST ACEPAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.996.269,73	40.996.269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.996.269,73	
	<b>Proyecto 02</b>			<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.216,77</b>	<b>1.006.216,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.216,77</b>	<b>7.193.783,23</b>
02	0051 REPARACION DE LA CALLE DEL ENSAÑE JOSE MANUEL	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	

JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 713194

Códigos Prog Obra SNIP	Denominación	PMU	Mod Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General	Monto Pendiente de pago		
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagos Trimestres Anteriores	Pago en el Trimestre	Pago acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14				17	18 = 9 + 17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
02	REPARACION DE FUENTE PENTONAL BAZZARIO SANCHEZ	1		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	REPARACION DE CALLES (BAJOSOS)	0		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,430,000.00	2,630,000.00	0.00	817,335.00	817,335.00	0.00	817,335.00	1,812,665.00
02	REPARACION AGUAS Y CONTENES CIUDAD SATELITE	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	188,881.77	198,881.77	0.00	188,881.77	811,118.23
02	REPARACION AVENIDA SUBANA TOLESA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
02	Proyecto 03			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	840,000.00	2,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,000.00
03	CONSTRUCCION CANCHALURE DON JUAN	0		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
03	CONST. VEREDA CANCHA LOS REILES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	CONST. DOGRUUT PLAN LA TORRE DE MELLAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
03	Proyecto 04			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,454,018.85	3,254,018.85	0.00	595,389.61	595,389.61	0.00	595,389.61	2,658,649.24
04	REPARACION PLAN DE SOFTBALL PARQUET 7	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
04	REPARACION CANCHA Y BAZENES URBANIZACION SAN LORENZO	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04	REPARACION DE CANCHAS DIFERENTES SECTORES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,018.85	1,454,018.85	0.00	595,389.61	595,389.61	0.00	595,389.61	656,649.24
04	Proyecto 06			4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	3,650,000.00	8,150,000.00	0.00	714,989.47	714,989.47	0.00	714,989.47	7,435,010.53
05	CONSTRUCCION DE PARQUE MONTEPERO I	0		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
05	CONSTRUCCION DE PARQUE VISTA DEL VALLE	0		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
05	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL VILLA ROSA III	0		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
05	REPARACION PARQUE LOS LUANOS DEL INGENIO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00	714,989.47	714,989.47	0.00	714,989.47	2,935,010.53
05	Proyecto 07			6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	12,450,000.00	19,050,000.00	0.00	2,471,145.03	2,471,145.03	0.00	2,471,145.03	16,578,854.97
07	CONSTRUCCION DE CASA CLUB CIUDAD DE DIOS	0		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
07	CONSTRUCCION DE CASA CLUB DE WADRE LA ENBOCADA	0		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	89,908.00	89,908.00	0.00	89,908.00	1,710,092.00
07	CONSTRUCCION DE CASA CLUB LA BENEDICION	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
07	CASA DE PASO PARA ENVEJECIENTES EL SEMILLERO I	1		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

UNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7131914

Codigo	Denominacion	ppm	Mod	Caso Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General	Monto Pendiente de pago	
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha				
					8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 13 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 6	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 13 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 6
07	0056	CONSTRUCCION FUERABUFA MUNICIPAL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450,000.00	0.00	12,450,000.00	0.00	2,381,237.03	2,381,237.03	0.00	2,381,237.03	10,068,762.97
		Proyecto 08			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
		REPARACION DE CASI CLUB ENGANCHE VIELLA II	1		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		REPARACION DE GLESIAS	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
08	0052	REPARACION DE GLESIAS	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		Proyecto 11			7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	6,600,000.00	12,700,000.00	0.00	990,106.00	990,106.00	0.00	990,106.00	12,109,894.00
		CONSTRUCCION DE MONUMENTO A LA BUENA SANTIAGO OESTE	0		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
		EMBELLEZAMIENTO GENERAL SANTIAGO OESTE	0		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	590,106.00	590,106.00	0.00	590,106.00	5,409,894.00
11	0052	CONSTR. PLAZA LAS CASAS ENTRADE EL INVERNO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
		Proyecto 20			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00	66,590.31	66,590.31	0.00	66,590.31	944,409.69
		REPARACION DE VIVIENDAS	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	55,590.31	55,590.31	0.00	55,590.31	944,409.69
20	0051	REPARACION DE VIVIENDAS	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	55,590.31	55,590.31	0.00	55,590.31	944,409.69
		Proyecto 23			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	245,055.94	245,055.94	0.00	245,055.94	254,944.06
		COLOCACION DE LAMPARAS (ILUMINACION CALLES)	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	245,055.94	245,055.94	0.00	245,055.94	254,944.06
23	0051	COLOCACION DE LAMPARAS (ILUMINACION CALLES)	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	245,055.94	245,055.94	0.00	245,055.94	254,944.06
		Proyecto 24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	44,304.19	44,304.19	0.00	44,304.19	666,696.81
		CONST. AEROSNALES LOS REYES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	44,304.19	44,304.19	0.00	44,304.19	666,696.81
24	0051	CONST. AEROSNALES LOS REYES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	44,304.19	44,304.19	0.00	44,304.19	666,696.81
		Proyecto 25			3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
		DRAGADO DE LA CAJONADA FINCA DEL RIO	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
25	0052	DRAGADO DE LA CAJONADA FINCA DEL RIO	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		ENCUADRO DE LA CAJONADA FINCA	0		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
25	0053	ENCUADRO DE LA CAJONADA FINCA	0		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>52,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,000,000.00</b>	<b>77,989,446.12</b>	<b>129,989,446.12</b>	<b>0.00</b>	<b>6,261,129.25</b>	<b>6,261,129.25</b>	<b>0.00</b>	<b>6,261,129.25</b>	<b>123,728,316.87</b>

Preparado por  
*Arabella C.A.*

Revisado por  
*[Signature]*

Aprobado por  
*[Signature]*

1- Contraloría General de la República; 2- Contraloría General de la Administración; 3- Contraloría de Fiscalización; 4- Contraloría de Ejecución; 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); 6- Dirección General de Contabilidad y Gubernamental (DIGEGOG)

