

CODIGO INSTITUCION **7 | 3 | 9 | 4**

**JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

| Prog | Otra S/N/P | Denominacion | PPM | Mod | Costo Total de la Obra | Ejecutado (o) años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año | | | Ejecucion Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General | Monto pendiente de pago | | |
|--------------------|------------|---|-----|-----|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|---|---------------|-------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 15 + 14 | 17 | 18 = 9 + 17 | 19 = 7 - 8 | |
| Proyecto 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CONSTRUCCION DE ABERAS Y CONTENES ALMA ROSA | 0 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 01 | 0032 | CONSTRUCCION DE FANTONES SANTA LUCIA | 0 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 01 | 0033 | CONSTRUCCION DE CALLES | 0 | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 177.772,07 | 177.772,07 | 0,00 | 0,00 | 1.777.772,07 | 2.222.227,93 |
| 01 | 0035 | REALIZACION DE ABERAS Y CONTENES LA ESCOCHA | 0 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 01 | 0036 | CONSTRUCCION DE ABERAS Y CONTENES LA LUNA | 0 | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| 01 | 0037 | CONSTRUCCION DE FANTONES LA GLORIA | 0 | | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| 01 | 0038 | CONSTRUCCION DE ABERAS Y CONTENES INVENIO ABERA | 0 | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 01 | 0039 | CONSTRUCCION DE ABERAS Y CONTENES VALLE UNICO LOS | 1 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 01 | 0032 | CONSTRUCCION DE ABERAS Y CONTENES VILLA HERAN SA | 1 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 01 | 0033 | CONSTRUCCION DE ABERAS Y CONTENES CERRO HERRI OSO | 1 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 01 | 0034 | LAS MANAS | 1 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 01 | 0035 | CONSTRUCCION DE CALLES Y PAVIMENTA ALTO DEL MULLA | 1 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 01 | 0037 | ENCERES Y ESPALDA DE LA CALLE 39 | 1 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 01 | 0038 | REALIZACION DE CALLES Y PAVIMENTA LA PIRA DE CERRO EGOS | 1 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 01 | 0039 | CONSTRUCCION DE ABERAS Y CONTENES LA GLORIA A JOJO II | 1 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 01 | 0039 | CONSTRUCCION DE ABERAS Y CONTENES MANTAMIENTO DE LA | 1 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |
| 01 | 0039 | REPARACION DE ACEP AS Y CONTENES MANTAMIENTO DE LA | 1 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.069,92 | 1.140.067,62 |
| 01 | 0039 | CONSTR ABERAS Y CONTENES CALLE PROYECTO | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.966.267,73 | 0,00 |
| 01 | 0039 | CONSTRUCCION DE ABERAS Y CONTENES | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.069,92 | 1.140.067,62 |
| 01 | 0039 | CONSTR ABERAS Y CONTENES EN EL MUNICPIO | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.966.267,73 | 0,00 |
| 01 | 0039 | CONSTR ABERAS Y CONTENES EN EL MUNICPIO | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006.216,77 | 7.153.783,23 |
| 02 | 0031 | REPARACION DE LA CALLE DEL ENSAÑE JOSE MANUEL | 1 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |

JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022

CODIGO INSTITUCION **7 | 3 | 9 | 4**

| Codigo | Otra SNAP | Denominacion | PMU | Med | Costo Total de la Obra | Ejecutado (o) años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año | | | Ejecucion Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General | Monto Pendiente de pago |
|--------|-----------|--|-----|-----|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--|---|---------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha 15 = 15 + 14 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 = 15 + 14 | 16 = 9 + 17 | 19 = 7 - 8 |
| 02 | 0032 | REPARACION DE FUENTE PEATONAL MANCADO SANCHEZ | 1 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 02 | 0033 | REPARACION DE CALLES (BACHOS) | 0 | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.780.000,00 | 2.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 817.335,00 | 817.335,00 | 0,00 | 2.162.665,00 |
| 02 | 0034 | REPARACION ACERAS Y CONTENES CIUDAD SATELITE | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 188.881,77 | 188.881,77 | 0,00 | 811.118,23 |
| 02 | 0035 | REPARACION AVENIDA SUBANA BOLESA | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| | | Proyecto 03 | | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 840.000,00 | 2.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140.000,00 |
| 03 | 0031 | CONSTRUCCION CANCHALURE DON JUAN | 0 | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 03 | 0032 | CONSTR. VEDA CANCHALURE RELES | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 03 | 0033 | CONSTR. DOGOUR PLAN LA TORRE DE MELLA | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| | | Proyecto 04 | | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.454.018,85 | 3.254.018,85 | 0,00 | 0,00 | 595.389,61 | 595.389,61 | 0,00 | 2.658.629,24 |
| 04 | 0031 | REPARACION PLATA DE SORTEO PARADA T | 0 | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 04 | 0032 | REPARACION CANCHAL Y BACHOS URBANIZACION SAN LORENZO | 0 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.454.018,85 | 1.454.018,85 | 0,00 | 595.389,61 | 595.389,61 | 0,00 | 859.648,24 |
| 04 | 0033 | REPARACION DE CANCHAS DIFERENTES SECTORES | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714.989,47 | 714.989,47 | 0,00 | 7.435.010,53 |
| | | Proyecto 05 | | | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600.000,00 | 3.650.000,00 | 8.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 714.989,47 | 714.989,47 | 0,00 | 7.435.010,53 |
| 05 | 0031 | CONSTRUCCION DE PARQUE MONTEFERRIO II | 0 | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 05 | 0032 | CONSTRUCCION DE PARQUE VISITA DEL VALLE | 0 | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 05 | 0033 | CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL VILLA ROSA III | 0 | | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 05 | 0034 | REPARACION PARQUE LOS LLANOS DEL INGENIO | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 0,00 | 714.989,47 | 714.989,47 | 0,00 | 2.955.010,53 |
| | | Proyecto 07 | | | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600.000,00 | 12.450.000,00 | 19.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.471.145,03 | 2.471.145,03 | 0,00 | 18.578.854,97 |
| 07 | 0031 | CONSTRUCCION DE CASA CLUB CIUDAD DE DIOS | 0 | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 07 | 0032 | CONSTRUCCION DE CASA CLUB DE MADRE LA EMBOSCADA | 0 | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 88.908,00 | 88.908,00 | 0,00 | 1.710.092,00 |
| 07 | 0033 | CONSTRUCCION DE CASA CLUB LA BERGONIA | 0 | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 07 | 0035 | CASA DE PASO PARA ENVEJECIENTES EL SEMILLERO I | 1 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |

JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 9 | 4

| Código | Denominación | PMU | Mod | Categoría | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año | | | Ejecucion Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General pagado | Monto Pendiente de pago | |
|--------|---|-----|-----|-----------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 15 + 14 | 17 | 18 = 9 + 17 | 19 = 7 - 6 |
| 07 | CONSTRUCCION FUENTE MUNICIPAL | 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,450,000.00 | 12,450,000.00 | 0.00 | 2,381,237.03 | 2,381,237.03 | 0.00 | 2,381,237.03 | 10,068,762.97 |
| | Proyecto 08 | | | | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 |
| 08 | REPARACION DE CASA CLUB ENGANCHE VIELLA II | 1 | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 08 | REPARACION DE GLESIAS | 0 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| | Proyecto 11 | | | | 7,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600,000.00 | 12,700,000.00 | 0.00 | 690,106.00 | 690,106.00 | 0.00 | 690,106.00 | 12,109,894.00 |
| 11 | CONSTRUCCION DE MONUMENTO A LA VILLA SANTIAGO OESTE | 0 | | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 11 | ENRIQUECIMIENTO GENERAL SANTIAGO OESTE | 0 | | | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -200,000.00 | 5,800,000.00 | 0.00 | 590,106.00 | 590,106.00 | 0.00 | 590,106.00 | 5,209,894.00 |
| 11 | CONSTR. PLAZA LAS CAÑAS ENTRAJA EL INGENIO | 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500,000.00 |
| | Proyecto 20 | | | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 65,590.31 | 65,590.31 | 0.00 | 65,590.31 | 944,408.69 |
| 20 | REPARACION DE VIVIENDAS | 0 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 55,590.31 | 55,590.31 | 0.00 | 55,590.31 | 944,408.69 |
| | Proyecto 23 | | | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 245,055.94 | 245,055.94 | 0.00 | 245,055.94 | 264,344.06 |
| 23 | COLOCACION DE LAMPARAS ILUMINACION CALLES | 0 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 245,055.94 | 245,055.94 | 0.00 | 245,055.94 | 264,344.06 |
| | Proyecto 24 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 44,304.19 | 44,304.19 | 0.00 | 44,304.19 |
| 24 | CONSTR. MEMORIALES LOS RIELES | 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 44,304.19 | 44,304.19 | 0.00 | 44,304.19 | 555,695.81 |
| | Proyecto 25 | | | | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,000.00 |
| 25 | DEGRADO DE LA CAYUDA FINCA DEL RIO | 0 | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 25 | ENCUADRO DE LA CAYUDA LA UNION | 0 | | | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| | TOTAL GENERAL | | | | 62,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,238,444.12 | 130,238,444.12 | 0.00 | 6,261,129.26 | 6,261,129.26 | 0.00 | 6,261,129.26 | 123,978,314.87 |

Arsewla C.R.

[Signature]

[Signature]

Preparado por
Revisado por
Aprobado por

