



JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER TRIMESTRE 2025
(PERIODO ENERO / JUNIO 2025)

OBRAS PROGRAMADAS		UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	Terminada 100%	Mas 80%	Menos 50%	Sin Inicial	
1	Compra de terreno para casa club	La Union I	1,250,000.00	-				X	
2	Construccion de gradas de la cancha	Mella II	1,250,000.00	-				X	
3	Bacheo de las calles del sector, badenes y contenes	Barrio Duarte I	1,250,000.00	-				X	
4	Calle en concreto y reparacion de casa 56	C/Primera Los Rieles Central	1,250,000.00	-				X	
5	Compra de solar para construccion de humedal	Los Llanos del Ingenio	1,250,000.00	-				X	
6	Compra de solar para construccion de humedal	Los Llanos del Ingenio	1,250,000.00	-				X	
7	Mejoramiento de camino vecinal	Ciudad de Dios	1,250,000.00	-				X	
8	Construccion de casa club	Los Samanes	1,250,000.00	-				X	
9	Artefactos para personas con impedimentos fisicos y amueblado de oficina (FUSOPREFU)	Mella I	1,250,000.00	-				X	
10	Imprimacion de las calles	La Torre del Mella I	1,250,000.00	-				X	
11	Construccion de casa club	Villa Rosa I	1,250,000.00	-				X	
12	Construccion de casa club	La Bendicion Sur	1,250,000.00	-				X	
13	Construccion de rampa del local, peaton 1 e inmobiliario para el club los voluntarios (FUNDABUELO)	La Gloria	1,250,000.00	-				X	
14	Construccion de Peatones	Semillero I	1,250,000.00	-				X	
15	Construccion de aceras, contenes y badenes	San Miguel	1,250,000.00	-				X	
16	Construccion de aceras, contenes y badenes	Progreso I	1,250,000.00	-				X	
17	Asfaltado de calles	Alma Rosa I	1,250,000.00	-				X	
18	Reparacion de calle 5, y baden calle 7 con 30 caballeros	San Lorenzo II	1,250,000.00	-				X	


PROTACIO JACINTO SAEZ
DIRECTOR DISTRITAL



1/4/2025

FECHA